

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидии на реализацию проектов развития
территорий сельских и городских поселений Новосибирской области,
основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в
2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области
«Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «01» января 2022 г.

р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	План	Исполнение
1	Общая сумма Проекта	1 537 561,00	740 920,6
2	Средства Субсидии	1 138 500,00	533 849,92
3	Средства местного бюджета	227 700,00	106 769,98
4	Доля средств местного бюджета от суммы Субсидии	20%	20%
5	Средства населения	133 800,00	62 739,7
6	Доля средств населения от суммы Субсидии	11,75%	11,75%
7	Средства организаций и другие внебюджетные источники	0	0
8	Нефинансовое участие	37 561,00	37 561,00

Глава р.п. Колывань

Дата 19.01.2022



Н.Б. Сурдина

юф-

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «01» января 2022 г.

1. Наименование Проекта: «Территория детства-2»
2. Место реализации Проекта: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Галины Гололобовой, ул. Революционный проспект, ул. Советская, ул. Некрасова, ул. Фрунзе.
Муниципальное образование рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области

Населенный пункт р.п. Колывань

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rub

Наименование	План	Факт
Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций	1 537 561	740 920,6
Финансовое обеспечение, всего:	1500 000,00	703 359,6
в том числе		
средства Субсидии	1 138 500,00	533 849,92
средства местного бюджета	227 700,00	106 769,98
средства населения	133 800,00	62 739,7
средства организаций и другие внебюджетные источники	0	0
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:	37 561,00	37 561,00
в том числе		
вклад населения	6 561,00	6 561,00
вклад организаций	31 000,00	31 000,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 3
5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население: Проведение субботника.

5.2. Организации: Силами МКУ «Услуги благоустройства» р.п. Колывань проведены работы по расчистке территории трактором, силами МУП «Коммунальное хозяйство р.п. Колывань» проведены работы по демонтажу игрового оборудования площадок.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

а) На текущую дату выполнены следующие работы:

- планировка игровых площадок по ул. Фрунзе, Советской, Некрасова в р.п. Колывань на основании муниципального контракта №3285119 от 20.08.2021г., на сумму 126 902,40 руб.

Расчет экономии при нестандартном софинансировании		
№	Наименование показателя	Доля, %
1	2	3
1	Уровень софинансирования проекта, в том числе:	
2	За счет средств субсидии из областного бюджета Новосибирской области	
3	За счет средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	20,00
4	За счет собственных средств жителей поселения	11,75
5	За счет средств организаций и других внебюджетных источников	0,00

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Стоимость проекта после проведения конкурсных процедур (рублей):	126 902,40
2	Объем субсидии из областного бюджета Новосибирской области	96 318,92
3	Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	19 263,78
4	Собственные средства жителей поселения	11 319,70
5	Средства организаций и других внебюджетных источников	-

- поставка товара, согласно товарной накладной от 30.08.2021г. №ТН-21-01589 на основании муниципального контракта №3096765 от 29.06.2021г., на сумму 576 457,20 руб.

Расчет экономии при нестандартном софинансировании		
№	Наименование показателя	Доля, %
1	2	3
1	Уровень софинансирования проекта, в том числе:	
2	За счет средств субсидии из областного бюджета Новосибирской области	
3	За счет средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	20,00
4	За счет собственных средств жителей поселения	11,75
5	За счет средств организаций и других внебюджетных источников	0,00

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Стоимость проекта после проведения конкурсных процедур (рублей):	576 457,20
2	Объем субсидии из областного бюджета Новосибирской области	437 531,00
3	Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	87 506,20
4	Собственные средства жителей поселения	51 420,00
5	Средства организаций и других внебюджетных источников	-

б) На основании муниципального контракта №0351300149121000004 от 04.08.2021г., на сумму 740 876,00 руб. Поставщиком осуществлена поставка и установка игрового и спортивного оборудования в количестве 5 шт. (качели пятисекционный 2 шт., спортивные комплексы 3 шт.), установленное оборудование не соответствует требованиям, установленным муниципальным контрактом. Обязательства по контракту со стороны Поставщика в полном объеме не выполнены. Администрацией р.п. Колывань проведена претензионная работа по устранению выявленных недостатков Поставщиком, однако, ввиду не устранения недостатков в досудебном порядке, администрация р.п. Колывань была вынуждена обратиться в суд с иском о расторжении указанного выше муниципального контракта.

Расчет экономии при нестандартном софинансировании		
№	Наименование показателя	Доля, %
1	2	3

1	Уровень софинансирования проекта, в том числе:	
2	За счет средств субсидии из областного бюджета Новосибирской области	
3	За счет средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	20,00
4	За счет собственных средств жителей поселения	11,75
5	За счет средств организаций и других внебюджетных источников	0,00

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Стоимость проекта после проведения конкурсных процедур (рублей):	740 876,00
2	Объем субсидии из областного бюджета Новосибирской области	562 324,86
3	Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	112 464,97
4	Собственные средства жителей поселения	66 086,16
5	Средства организаций и других внебюджетных источников	-

Стоимость проекта, после проведения конкурсных процедур составила 1 444 235,60 руб.

Расчет экономии при нестандартном софинансировании		
№	Наименование показателя	Доля, %
1	2	3
1	Уровень софинансирования проекта, в том числе:	
2	За счет средств субсидии из областного бюджета Новосибирской области	
3	За счет средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	20,00
4	За счет собственных средств жителей поселения	11,75
5	За счет средств организаций и других внебюджетных источников	0,00

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Стоимость проекта после проведения конкурсных процедур (рублей):	1 444 235,60
2	Объем субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1 096 174,78
3	Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	219 234,96
4	Собственные средства жителей поселения	128 825,86
5	Средства организаций и других внебюджетных источников	-

7. Дата

начала осуществления Проекта август 2021 г.

ввода объекта в эксплуатацию сентябрь 2021г. (частично).

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	*
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	*
несвоевременная поставка закупленного оборудования	*
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Приложение: копии КС-3 от 15.09.2021, КС-2 от 15.09.2021; копии акта приема-передачи товара от 30.08.2021, товарной накладной от 30.08.2021; копия акта сверки, копия искового заявления.

Глава р.п. Колывань

Руководитель инициативной группы

Дата 19.01.2022г.



Н.Б. Сурдина

Т.М. Тарасенко